

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO V**

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA - 1ª ETAPA

LOCAL: FEIRA NOVA/PE

DATA: 06/10/2023

FONTE: ORSE/SE (AGOSTO/23) - SINAPI (SETEMBRO/23)

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO			
			1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.174,47	R\$ 103.174,47			
			100,00%			
2.0	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	R\$ 7.810,10	R\$ 7.810,10			
			100,00%			
3.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 11.735,08	R\$ 11.735,08			
			100,00%			
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.295,71	R\$ 9.036,57	R\$ 2.259,14		
			80,00%	20,00%		
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 42.200,33	R\$ 8.440,07	R\$ 25.320,20	R\$ 8.440,06	
			20,00%	60,00%	20,00%	
6.0	PAREDES	R\$ 32.328,48		R\$ 32.328,48		
				100,00%		
7.0	COBERTA	R\$ 255.167,34		R\$ 178.617,14	R\$ 76.550,20	
				70,00%	30,00%	
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 25.354,64		R\$ 7.606,39	R\$ 17.748,25	
				30,00%	70,00%	
9.0	PISOS	R\$ 57.128,12			R\$ 8.569,22	R\$ 48.558,90
					15,00%	85,00%
10.0	PINTURA	R\$ 29.564,87				R\$ 29.564,87
						100,00%
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 32.401,93				R\$ 32.401,93
						100,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.143,92		R\$ 28.607,94		R\$ 9.535,98
				75,00%		25,00%
13.0	FORRO	R\$ 17.226,91			R\$ 17.226,91	
					100,00%	
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.788,39				R\$ 2.788,39
						100,00%
<b>TOTAL (R\$):</b>		<b>R\$ 666.320,29</b>				
		100,00%				
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			R\$ 140.196,29	R\$ 274.739,29	R\$ 128.534,64	R\$ 122.850,07
			21,04%	41,23%	19,29%	18,44%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			R\$ 140.196,29	R\$ 414.935,58	R\$ 543.470,22	R\$ 666.320,29
			21,04%	62,27%	81,56%	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 666.320,29			